



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Павловского района

Бронза О.И.

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Павловского района, заключенного 14.12.2021 г., в 2023 году

с. Черемное

27.04.2024

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом XI Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Павловского района, от 14.12.2021г. (далее «соглашение») Администрацией Павловского района Алтайского края, представляющей концедента муниципальное образование Павловский район Алтайского края, проведена проверка соблюдения концессионером ООО «Черемновские коммунальные системы» (далее «концессионер») условий вышеуказанного соглашения за 2023 год.

Проверка проведена сотрудниками Администрации Павловского района: Юдаковым В.В., первым заместителем главы Администрации района, председателем комитета по финансам, налоговой и кредитной политике, Пакскиной Н.Н., заместителем главы Администрации района, председателем комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом, Нефедьевым Д.А., председателем комитета по строительству, газификации, архитектуре и ЖКХ Администрации района.

В ходе проверки установлено следующее.

В 2023 году концессионером исполнены принятые обязательства по реконструкции (модернизации) имущества в полном объеме и в указанные сроки (таблица 1).

Таблица 1

|   | 2023 год |        | Наименование проведенных работ                           |
|---|----------|--------|--|
|   | план     | факт   |  |
| Общий объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС), в т. ч.: | 657,55   | 657,55 | Замена теплотрассы по ул. Юбилейная ДУ 273 (с. Черемное) |
| средства концессионера                                | 102,55   | 102,55 |  |
| средства муниципального бюджета                       | 555,0    | 555,0  |  |
| средства бюджета субъекта РФ                          | -        | -      |  |

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| средства федерального бюджета | - | - |  |
|-------------------------------|---|---|--|


Концессионером в 2023 году выполнены все плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности объектов теплоснабжения (плановые значения показателей деятельности концессионера), приведенные в таблице 2.

Таблица 2


|  | 2023 год |         |
|--|----------|---------|
|  | план     | факт    |
| <b>Для теплоснабжения</b>  |          |         |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед./км                   | 0,076    | 0,000   |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед/Гкал/час | 0,291    | 0,000   |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал             | 163,7    | 163,7   |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2/ период                          | 1,837    | 1,064   |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2/период                                | 1,680    | 1,197   |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год   | 3363,63  | 1947,75 |

Переданные объекты соглашения используются концессионером в соответствии с целями, установленными соглашением.


Первый заместитель главы Администрации района, председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике

 Юдаков В.В.

Заместитель главы Администрации района, председателем комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом

 Пакскина Н.Н.

Председатель комитета по строительству, газификации, архитектуре и ЖКХ Администрации района

 Нефедьев Д.А.