УТВЕРЖДАЮ:

И. о. главы Павловского района

ВПОДД Юдаков В.В.

AKT

о результатах контроля за соблюдением условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Павловского района, заключенного 14.12.2021 г.,

в 2022 году

с. Черемное

22.03 2023

райрна

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом XI Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Павловского района, от 14.12.2021г. (далее «соглашение») Администрацией Павловского района Алтайского края, представляющей концедента муниципальное образование Павловский район Алтайского края, проведена проверка соблюдения концессионером ООО «Черемновские коммунальные системы» (далее «концессионер») условий вышеуказанного соглашения за 2022 год.

Проверка проведена сотрудниками Администрации Павловского района Пакскиной Н.Н., заместителем главы Администрации района, председателем комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом, Нефедьевым Д.А., председателем комитета по строительству, газификации, архитектуре и ЖКХ Администрации района, Дремовой И.Н., начальником отдела по строительству, газификации и ЖКХ комитета по строительству, газификации, архитектуре и ЖКХ Администрации района.

В ходе проверки установлено следующее.

В 2022 году концессионером исполнены принятые обязательства по реконструкции (модернизации) имущества в полном объеме и в указанные сроки (таблица 1).

Таблица 1

	2022 год		Наименование проведенных	
	план	факт	работ	
Общий объем инвестиций, тыс. руб. (без	628,76	628,76	Замена теплотрассы по ул. 40	
НДС) , в т. ч.:			лет Победы, Строителей ДУ 75	
*			(с. Черемное)	
средства концессионера	102,76	102,76		
средства муниципального бюджета	526,00	526,00		

средства бюджета субъекта РФ	-	-	
средства федерального бюджета	-	-	

Концессионером в 2022 году выполнены все плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности объектов теплоснабжения (плановые значения показателей деятельности концессионера), приведенные в таблице 2.

Таблица 2

	2022	2 год
	план	факт
Для теплоснабжения		
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед./км	0,077	0,000
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед/Гкал/час	0,291	0,000
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	163,7	163,7
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2/ период	1,837	1,135
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2/период	1,680	1,680
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год	3363,63	2077,52

Переданные объекты соглашения используются концессионером в соответствии с целями, установленными соглашением.

Заместитель главы Администрации района, председателем комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом

Пакскина Н.Н.

Председатель комитета по строительству, газификации, архитектуре и ЖКХ Администрации района

Нефедьев Д.А.

Начальник отдела по строительству, газификации и ЖКХ комитета по строительству, газификации, архитектуре и ЖКХ Администрации района

______Дремова И.Н.